



V Praze 11.6. 2021

Č.j.: UK3LF/175772021-13

Počet listů: 3

Přílohy: 1

**OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2021,
kterým se vydává Příkaz děkana týkající se organizace práce po dobu instalace a
montáže klimatizace a vzduchotechniky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy**

Preambule

Vzhledem k tomu, že od 12.6.2021 do 31.12.2021 bude probíhat instalace a montáž klimatizace a související stavební práce („akce“) na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy („3. LF UK“), rozhodl děkan 3. LF UK o následujících pravidlech:

Čl. 1

Harmonogram vnitřních stavebních prací

1. Harmonogram vnitřních stavebních prací Akce je uveden v příloze č. 1 s rozdělením na jednotlivé pracovní úseky.
2. Hlučné práce budou probíhat od 1.7. 2021 dle vymezeného harmonogramu v jednotlivých pracovních úsecích s výjimkou prací v 6. NP, které začnou již 12.6.2021. V průběhu června bude zhotovitel rovněž oprávněn vykonávat hlučné práce v pracovních dnech v době od 16:30 do 7:00 ve vybraných místnostech a učebnách.
3. Kapacita parkování před Budovou A bude z důvodu stavebních prací po celou dobu omezena.

Čl. 2

Předání pracoviště

1. Vedoucí pracoviště určí kontaktní osobu/osoby, které budou během vnitřních stavebních prací k dispozici pro předání místností pracoviště zhotoviteli a pro řešení dalších provozních otázek v souvislosti s realizací stavebních prací („**pověřená osoba**“). Kontakt pošle vedoucímu PTO **nejpozději do 30.6.2021**.
2. Pracovní úseky budou předávány zhotoviteli dle uvedeného harmonogramu vždy jeden pracovní den před zahájením prací (práce budou probíhat na jednotlivých pracovních úsecích zpravidla 14 dní). Předání se bude účastnit vždy pověřená osoba za přítomnosti zástupce PTO. Konkrétní čas předání bude stanoven po dohodě s PTO.
3. Pověřená osoba zajistí, aby pracoviště mohlo být předáno zhotoviteli následovně:
 - ačkoliv veškeré prašné práce zhotovitele budou prováděny s odsáváním a nepředpokládá se velká prašnost, je třeba zajistit v základním rozsahu, aby přístroje a

vybavení, které jsou citlivé na prach, byly přikryté, zalepené, případně jinak ochráněné proti vniknutí prachu - folie a pásky jsou k dispozici na PTO na vyžádání;

- pokud se na pracovišti nacházejí drahé přístroje, které jsou přenosné a snadno odcizitelné, je pracoviště povinno tyto přístroje zabezpečit nebo předat PTO k uschování.
4. Pracovní úsek, kde budou probíhat vnitřní stavební práce bude ohraničený páskou „zákaz vstupu“ s tím, že je možné do něho vstupovat pouze v souladu s pravidly stanovenými v čl. 4 níže. Po ukončení prací dojde k předání místností zpět pověřené osobě daného pracoviště za přítomnosti PTO. PTO bude předem informovat pověřenou osobu o čase předání.

Čl. 3

Omezení celofakultního provozu v době 21.8. - 29.8.2021

z důvodu výměny trafostanice

1. V uvedeném termínu bude probíhat výměna trafostanice a z důvodu požadované nízké spotřeby el. energie bude v tomto týdnu omezen celofakultní provoz v Budově A 3. LF UK následovně:
 - a) přítomnost na fakultě bude umožněna pouze osobám v souvislosti se zajištěním nezbytného provozu (IT oddělení, PTO, apod.) na základě povolení děkana, popř. jím pověřené osoby;
 - b) v uvedeném termínu nebude možné používat v Budově A žádné elektrospotřebiče ;
 - c) **všichni zaměstnanci mají povinnost vypnout ve svých kancelářích v Budově A nejpozději 20.8.2021 veškeré stolní počítače, notebooky, tiskárny a vypojit je fyzicky ze zásuvek. Zároveň, pokud je to možné, rovněž vypnutí ledniček, klimatizací a dalších elektrických spotřebičů;**
 - d) podatelna bude v tomto období umístěna v Budově B.
2. V ostatních případech umožní 3. LF UK po tuto dobu vykonávat zaměstnancům práci z domova (home-office) na základě rozhodnutí příslušného vedoucího pracovníka, pokud to umožní provozní, technické a kapacitní podmínky. 3. LF UK doporučuje svým zaměstnancům v této době čerpat řádnou dovolenou.
3. V uvedeném termínu nebude možné používat přesměrování příchozích telefonických hovorů nastavené na koncových přístrojích, je nutné nastavit přesměrování přímo na telefonní ústředně. Požadavky na nastavení přesměrování zadávejte do formuláře na adrese <http://dotaznik.lf3.cuni.cz/presmerovani-telefonu>

Čl. 4

Přístup na pracoviště po dobu vnitřních stavebních prací

a práce z domova (home office)

1. Přístup na pracoviště bude po dobu vnitřních stavebních prací na daném pracovním úseku umožněn, pokud budou splněna opatření BOZP při pohybu v rámci staveniště, zejména na chodbách, apod. Za tímto účelem bude zaměstnanec seznámen s pravidly BOZP.
2. V rámci vnitřních stavebních prací na vymezeném pracovním úseku budou jednotlivá pracoviště zcela nepřístupná pouze 1 pracovní den, kdy bude probíhat instalace jednotky a jejího připojení. PTO bude informovat pověřenou osobu nejpozději 5 dní předem.
3. V případě naléhavé potřeby zajistí PTO po dobu vnitřních stavebních prací na daném pracovním úseku náhradní prostory. O této skutečnosti je potřeba informovat PTO **nejpozději 30.6.2021.**

4. Po dobu vnitřních stavebních prací na vymezeném pracovním úseku umožní 3. LF UK vykonávat zaměstnancům práci z domova (home-office) na základě rozhodnutí nadřízeného pracovníka, pokud to umožní provozní, technické a kapacitní podmínky. 3. LF UK doporučuje svým zaměstnancům v této době čerpat řádnou dovolenou.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osobou za koordinaci vnitřních stavebních prací je pan Marek Tošovský, vedoucí provozně technického oddělení na adrese: klimatizace@lf3.cuni.cz
2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 11. 6. 2021.

Příloha: harmonogram prací

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan

		12.VI	13.VI	14.VI	15.VI	16.VI	17.VI	18.VI	19.VI	20.VI	21.VI	22.VI	23.VI	24.VI	25.VI	26.VI	27.VI	28.VI	29.VI	30.VI	1.VII	2.VII	3.VII	4.VII	5.VII	6.VII	7.VII	8.VII	9.VII	10.VII	11.VII	12.VII	13.VII	14.VII	15.VII	16.VII	17.VII	18.VII	19.VII	20.VII	21.VII	22.VII	23.VII	24.VII	25.VII	26.VII	27.VII	28.VII	29.VII	30.VII	31.VII	1.VIII	2.VIII	3.VIII	4.VIII	5.VIII	6.VIII	7.VIII	8.VIII	9.VIII	10.VIII	11.VIII	12.VIII	13.VIII	14.VIII	15.VIII	16.VIII	17.VIII	18.VIII	19.VIII	20.VIII	21.VIII	22.VIII	23.VIII	24.VIII	25.VIII	26.VIII	27.VIII	28.VIII	29.VIII	30.VIII	31.VIII	1.IX	2.IX	3.IX	4.IX	5.IX	6.IX	7.IX	8.IX	9.IX	10.IX	11.IX	12.IX	13.IX	14.IX	15.IX	16.IX	17.IX	18.IX	19.IX	20.IX	21.IX	22.IX	23.IX	24.IX	25.IX	26.IX	27.IX	28.IX	29.IX	30.IX	31.IX	1.X	2.X	3.X	4.X	5.X	6.X	7.X	8.X	9.X	10.X	11.X
zařízení	typ zařízení	Harmonogram vniřních prací - 3 LF (dodavatel: SOREX s.r.o.)																																																																																																																										
6.1 celé západ	VRV	■																																																																																																																										
6.2 celé sever	VRV	■												■																																																																																																														
6.3 celé východ	VRV	■												■																																																																																																														
6.4 m.650	split	■																																																																																																																										
6. NP chodby		■																																																																																																																										
5.1 celé západ	VRV																									■												■																																																																																						
5.2 celé sever	VRV																									■												■																																																																																						
5.3 celé východ	VRV																									■												■																																																																																						
5. NP chodby																										■																																																																																																		
VZT zviřetník	VZT	■																																																																																																																										
4.1 celé západ	VRV																									■												■																																																																																						
4.2 celé sever	VRV																									■												■																																																																																						
4.3 celé východ	VRV																									■												■																																																																																						
4. NP chodby																										■																																																																																																		
3.1 celé západ	VRV																									■												■																																																																																						
3.2 celé sever	VRV																									■												■																																																																																						
3.3 celé východ	VRV																									■												■																																																																																						
3. NP chodby																										■																																																																																																		
2.1 celé západ	VRV																									■												■																																																																																						
2.2 celé sever	VRV																									■												■																																																																																						
2.3 celé východ	VRV																									■												■																																																																																						
2.4 m.202	split																									■																																																																																																		
2. NP chodby																										■																																																																																																		
1.1 západ	VRV																									■												■																																																																																						
1.2 vrátnice + bufet	VRV	■												■																																																																																																														
1.3 mrazáky	split	■												■																																																																																																														
1.4 server	split	■												■																																																																																																														
1.5 server	split	■												■																																																																																																														
1. NP chodby																										■																																																																																																		
1. NP trafostanice	elektro																									■												■																																																																																						
všechny posluchárny	VZT	■																																																																																																																										
výdejna jídla	VZT	■																																																																																																																										
střešky všechny		přístup po celou dobu stavby																																																																																																																										
schodiště všechny		přístup po celou dobu stavby																																																																																																																										
venkovní práce		přístup po celou dobu stavby																																																																																																																										

HMG je pouze orientační a lze ho po dohodě upravovat

LEGENDA:

- - hlučné práce, v tomto termínu budete požádáni o předání místnosti na jeden den, kdy nebude umožněn přístup do místnosti
- - instalace prováděné převážně na chodbách, v místnosti za přítomnosti pracovníků, nebude zamezen přístup pracovníků na pracoviště